



ROMA METROPOLITANE S.r.l. in liquidazione  
*alla c.a. del Liquidatore dott. Andrea Mazzotto*  
*alla c.a. del Responsabile del Procedimento*  
*ing. Andrea Sciotti*  
protocollo@pec.romametropolitane.it

ROMA CAPITALE  
DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI  
*alla c.a. del Direttore ing. Carolina Cirillo*  
Direzione Infrastrutture Trasporti  
*alla c.a. del Direttore dott. Alberto Di Lorenzo*  
protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it

e p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA  
MOBILITÀ SOSTENIBILI  
*alla c.a. del Ministro On.le Enrico Giovannini*  
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI  
FISSI ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
*alla c.a. Direttore Generale ing. Angelo Mautone*  
dg.tpl@pec.mit.gov.it  
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE  
segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it

REGIONE LAZIO  
*alla c.a. del Gabinetto del Presidente*  
*On.le Nicola Zingaretti*  
protocollo@regione.lazio.legalmail.it  
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITÀ  
*dott. Mauro Alessandri*  
asslavoripubblici@regione.lazio.it  
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO,  
DEMANIO E PATRIMONIO  
*alla c.a. del Direttore dott. Marco Marafini*  
bilancio@regione.lazio.legalmail.it  
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA  
*alla c.a. del Direttore Manuela Manetti*  
territorio@regione.lazio.legalmail.it

ROMA CAPITALE  
*alla c.a. della Sindaca On.le Virginia Raggi*  
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  
ASSESSORATO ALLA CITTÀ IN MOVIMENTO  
*alla c.a. dell'Assessore Pietro Calabrese*  
assessoratocittainmovimento@comune.roma.it





DIREZIONE LAVORI  
alla c.a. del Direttore dei Lavori  
ing. Enrico Molinari  
sogemarine@legalmail.it

POSTA CERTIFICATA

Roma, 5 marzo 2021

Prot. n. 0435-21 mC/FPDP/rs

oggetto: Affidamento a Contraente Generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. f) della Legge 443/2001, nonché dell'art. 9 del D. Lgs. 20 Agosto 2002 n. 190 della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione e direzione dei lavori e forniture necessari per la realizzazione della nuova linea "C" della metropolitana di Roma.

Cod. CUP E51I04000010007 – CIG 0687921A5B.

*Reiterazione Istanza di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n°76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n°120, per la risoluzione della controversia concernente i riconoscimenti economici reclamati dal Contraente Generale a fronte della maggior durata del contratto conclamata nella proroga del termine di ultimazione della Tratta T3 concessa dal Committente.*

La nostra Società con la presente ritiene doveroso evidenziare che ad oggi, nonostante siano trascorsi più di 30 giorni, è rimasta priva di riscontro l'istanza formulata con nota prot. 198 del 1 febbraio 2021, allegata in copia alla presente, con la quale essa ha invitato codesta Amministrazione ad attivare con carattere di urgenza la procedura diretta alla designazione, di concerto con il Contraente Generale, del Collegio Consultivo Tecnico previsto dalla vigente normativa con funzioni di assistenza delle parti nella soluzione della controversia in oggetto.

Si rappresenta nuovamente che tale iniziativa si colloca in una logica deflattiva del contenzioso, visto che i tempi dei giudizi intrapresi dalla scrivente nelle diverse sedi, nell'impossibilità di una ragionevole composizione dei riconoscimenti economici ad essa dovuti dall'Amministrazione, risultano assolutamente incompatibili con le esigenze della produzione e dell'operatività dei cantieri.

Nel ribadire quanto più volte rappresentato con la precorsa corrispondenza in merito alla ben nota insostenibilità della condizione finanziaria derivata a carico della nostra Società per effetto dei mancati pagamenti del Committente - anche ove dovuti in virtù di sentenze di condanna emesse da vecchia data - la scrivente si vede costretta a reiterare, l'istanza diretta all'urgente designazione del

FPDP



Collegio Consultivo Tecnico per la soluzione della vertenza in oggetto, con le modalità e nei termini rappresentati con la nota allegata, confermando nuovamente che di qui a breve essa non disporrà più di alcuna risorsa economica che le consenta il regolare prosieguo dei lavori, con conseguente inevitabile blocco di tutte le attività in corso presso i cantieri della Linea C.

Nel rimanere in attesa di riscontro urgente, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

**Metro C S.c.p.A.**  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
*Antonio Di Paola*

All: c.s.d.

